



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1056 Data do Sub-Empenho: 08/05/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade: Estado:
CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 19/01/2024
Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15 - Urbanismo	
Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. REFERENTE A OBRA DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO JORGE VILAS BOAS. OBRA Nº 112/2024. BM 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 10/04/2024 À 30/04/2024. NFS-e 202457.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	588.982,49	339.237,84	249.744,65



Data do Empenho: 19/01/2024 Data do Liquidação: 08/05/2024

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754	22.389,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	4.070,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	10.177,14
## Trezentos e dois mil e seiscentos reais e quinze centavos ##		36.637,69
		<b>Valor Líquido 302.600,15</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	03/05/2024	202457	U			339.237,84

DESDOBRAMENTOS ( PCASP )		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	339.237,84

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 08/05/2024.   _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 08/05/2024, podendo efetuar o pagamento.   _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
---	---

### DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 08/05/24

Carlos Antônio da Silva Filho  
Controlador Interno  
Decreto 004/2021







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 03/05/2024

## A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

## ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO VILAS BOAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico 015/2022
<b>Contrato:</b> 135/2023 <b>Processo administrativo:</b> 149/2022 <b>Nº da obra:</b> 112/2024
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 202457 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 339.237,84 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 10/04/2024 A 30/04/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 03, DCTFWEB CP 03.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 3747 C/C: 13009143-0 BANCO SANTANDER
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3  
Fiscal de Obra



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

202457

Data e Hora de Emissão

03/05/2024 12:07:42

Código de Verificação

523B91B17

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual:

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: centro

Município: santaluz

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Reparação, adaptação de drenagem do Bairro Vilas Boas

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 112/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

Valor: R\$ 339.237,84

BM 01

Período da medição: 10/04/2024 a 30/04/2024

VALOR TOTAL: R\$339.237,84

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 203.542,70

VALOR DE MATERIAL 40%: 135.695,14

BC DE INSS 60%: 138.662,11 X 11%: 22.389,70

BC DE ISS 60%: 138.662,11 X 5,00%: 10.177,14

IR 1,2%: 4.070,85

VALOR LIQUIDO: R\$302.600,15

DADOS BANCARIOS:

BANCO SANTANDER: AG: 3747 C/C: 13009143-0

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 03/05/24	
Assinatura	

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 339.237,84

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
135.695,14	203.542,70	5,00	10177,14	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	22.389,70	4.070,85	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 302.600,15

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 05/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução: 40,0%

Autentique  
Via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 395730		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B					NÚMERO: 1057	
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA	
<b>DOCUMENTOS</b>						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO	
<b>TOMADOR</b>						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUCIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>						
Base Cálculo: 203.542,70	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 10.177,14	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 10.177,14		
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>						
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 11:00:49	DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024-57 - DATA DE EMISSÃO: 03/05/2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.177,14		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.177,14		

Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81700000101 . 3      77143906202 . 3      40610010500 . 5      00039573012 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81700000101 . 3      77143906202 . 3      40610010500 . 5      00039573012 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 395730	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 09/05/2024 11:00:49	DATA VENCIMENTO: 10/06/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	10.177,14
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	10.177,14





I.R.R.F

Nº DAM: 395729	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO: Ala ALA SALVADOR, 001057 - ED. SALVADOR SHOPPING B			NUMERO: 1057
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES	MUNICÍPIO: SALVADOR	UF: BA
<b>DOCUMENTOS</b>			
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>			
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F		
<b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>			
Base Cálculo: 4.070,85	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$ 4.070,85
		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 4.070,85
<b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>			
DATA LANÇAMENTO: 09/05/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 10:57:55
			DATA DE VENCIMENTO: 31/05/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			
Valor do Tributo:	4.070,85	Vlr. Devido sem Desconto (VD):	4.070,85
Taxa de Expediente:		Vlr. do Desconto:	0,00
Valor de Base Cálculo:	4.070,85	Vlr. Devido com Desconto	4.070,85
INSTRUÇÕES:			
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;		(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.070,85
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
4) NF-e Nº 2024-57 - Data de emissão: 03/05/2024		(+) MULTA DE MORA - R\$	
		(+) JUROS DE MORA - R\$	
		(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.070,85



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000040 . 6      70853906202 . 4      40531010100 . 2      00039572907 . 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000040 . 6      70853906202 . 4      40531010100 . 2      00039572907 . 2

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 395729	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 09/05/2024 10:57:55	DATA VENCIMENTO: 31/05/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	4.070,85
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO			(=) VALOR A PAGAR - R\$	4.070,85



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



VIA PROCESSAMENTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DO BAIRRO VILAS BOAS, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

10/04/2024 a 30/04/2024

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

OBJETO:

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 01: R\$ 339.237,84

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 112/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1	COMPOSIÇÃO 1.0		SERVIÇOS INICIAIS									
1.1			LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÉS		R\$ 1.349,57					R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	385,16	R\$ 32,75	R\$ 12.613,99	128,16	R\$ 4.197,24	128,16	R\$ 4.197,24	R\$ 8.416,75
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.2.1	13	orise	Demolição de concreto manualmente	M3	280,27	R\$ 769,26	R\$ 75.465,50	93,27	R\$ 25.113,88	93,27	R\$ 25.113,88	R\$ 50.351,62
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	orise	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	9664	orise	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	1.178,99	R\$ 11,95	R\$ 14.088,93	392,99	R\$ 4.696,23	392,99	R\$ 4.696,23	R\$ 9.392,70
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2		R\$ 4,62	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 102.168,42		R\$ 34.007,35		R\$ 34.007,35	R\$ 68.161,07
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	7.732,52	R\$ 1,60	R\$ 12.372,03	2577,52	R\$ 4.124,03	2577,52	R\$ 4.124,03	R\$ 8.248,00
			Sub-total 2				R\$ 12.372,03		R\$ 4.124,03		R\$ 4.124,03	R\$ 8.248,00
3			MOVIMENTO DE TERRAS									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M	M3	829,49	R\$ 94,13	R\$ 78.079,89	276,49	R\$ 26.026,00	276,49	R\$ 26.026,00	R\$ 52.053,89
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	1.525,00	R\$ 7,51	R\$ 11.452,75	508,35	R\$ 3.817,70	508,35	R\$ 3.817,70	R\$ 7.635,05
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	132,16	R\$ 112,56	R\$ 14.875,93	44,16	R\$ 4.970,64	44,16	R\$ 4.970,64	R\$ 9.905,28
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		GARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	3.500,00	R\$ 23,96	R\$ 83.860,00	1166,00	R\$ 27.937,36	1166,00	R\$ 27.937,36	R\$ 55.922,64
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3KMM	8.824,44	R\$ 0,83	R\$ 7.324,29	2941,44	R\$ 2.441,39	2941,44	R\$ 2.441,39	R\$ 4.882,89
			ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	1.851,73	R\$ 41,04	R\$ 75.995,00	617,73	R\$ 25.351,63	617,73	R\$ 25.351,63	R\$ 50.643,36



IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA  
Engenheiro Civil  
Representante Legal  
Global Materiais, Serviços e  
Manutenção LTDA

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 05141Y303-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
Sub-total 3							R\$ 271.587,86		R\$ 90.544,72		R\$ 90.544,72	R\$ 181.043,11	
4			<b>FECHAMENTO</b>										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	150,00	R\$ 72,90	R\$ 10.935,00	50,00	R\$ 3.645,00	50,00	R\$ 3.645,00	R\$ 7.290,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	175,00	R\$ 100,19	R\$ 17.533,25	58,00	R\$ 5.811,02	58,00	R\$ 5.811,02	R\$ 11.722,23	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 4							R\$ 28.468,25		R\$ 9.456,02		R\$ 9.456,02	R\$ 19.012,23	
5			<b>REVESTIMENTO</b>										
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2		R\$ 31,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 5							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6			<b>MEIO FIO</b>										
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	932,72	R\$ 51,39	R\$ 47.932,48	310,90	R\$ 15.977,15	310,90	R\$ 15.977,15	R\$ 31.955,33	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 56,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 6							R\$ 47.932,48		R\$ 15.977,15		R\$ 15.977,15	R\$ 31.955,33	
7			<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b>										
			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2		R\$ 152,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Materias, Servicos e  
Manutencao LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO B1		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, el(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 100,71		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, el(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 97,65		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, el(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 116,39		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA, 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOIADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2		R\$ 53,65		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2		R\$ 84,23		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		R\$ 109,16		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 7					R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2	38,00	R\$ 20,77	12,00	R\$ 249,24	12,00	R\$ 249,24	R\$ 540,02	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2	38,00	R\$ 29,07	12,00	R\$ 348,84	12,00	R\$ 348,84	R\$ 755,82	
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	M2		R\$ 84,15		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		R\$ 156,70		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		R\$ 101,21		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 21,97		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 20,33		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		R\$ 18,05		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		R\$ 22,99		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	2,93	R\$ 572,70	2,93	R\$ 1.678,01	2,93	R\$ 1.678,01	R\$ 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,78	R\$ 32,28	4,78	R\$ 154,29	4,78	R\$ 154,29	R\$ 0,00	
			FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1,1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 8.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,75		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



*Thiago Ferreira de Moraes*  
Ivan Rodrigo Ferreira dos Almeida  
Representante Legal  
Global Malenias, Serviços e  
Manutenção LTDA  
RNP 05141Y303-3

**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 05141Y303-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.14		COMPOSIÇÃO 10.0	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 162,99	R\$ 6.519,60	20,00	R\$ 3.259,80	20,00	R\$ 3.259,80	R\$ 3.259,80	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 278,72	R\$ 11.148,80	20,00	R\$ 5.574,40	20,00	R\$ 5.574,40	R\$ 5.574,40	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	40,00	R\$ 438,55	R\$ 17.542,00	20,00	R\$ 8.771,00	20,00	R\$ 8.771,00	R\$ 8.771,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,50	R\$ 267,16	R\$ 4.675,30	7,50	R\$ 2.003,70	7,50	R\$ 2.003,70	R\$ 2.671,60	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	400,00	R\$ 279,66	R\$ 111.864,00	125,00	R\$ 34.957,50	125,00	R\$ 34.957,50	R\$ 76.906,50	
8.25		COMPOSIÇÃO 11.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 131,77	R\$ 2.635,40	7,00	R\$ 922,39	7,00	R\$ 922,39	R\$ 1.713,01	
8.26		COMPOSIÇÃO 12.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	20,00	R\$ 150,16	R\$ 3.003,20	7,00	R\$ 1.051,12	7,00	R\$ 1.051,12	R\$ 1.952,08	
8.27		COMPOSIÇÃO 13.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	20,00	R\$ 180,47	R\$ 3.609,40	7,00	R\$ 1.263,29	7,00	R\$ 1.263,29	R\$ 2.346,11	
8.28		COMPOSIÇÃO 14.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	20,00	R\$ 250,37	R\$ 5.007,40	7,00	R\$ 1.752,59	7,00	R\$ 1.752,59	R\$ 3.254,81	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	7,00	R\$ 378,07	7,00	R\$ 378,07	R\$ 702,13	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	20,00	R\$ 77,77	R\$ 1.555,40	7,00	R\$ 544,39	7,00	R\$ 544,39	R\$ 1.011,01	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	20,00	R\$ 138,27	R\$ 2.765,40	7,00	R\$ 967,89	7,00	R\$ 967,89	R\$ 1.797,51	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 396,92	R\$ 4.763,04	4,00	R\$ 1.587,68	4,00	R\$ 1.587,68	R\$ 3.175,36	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 25,90	R\$ 777,00	10,00	R\$ 259,00	10,00	R\$ 259,00	R\$ 518,00	
8.37		COMPOSIÇÃO 15.0	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38		COMPOSIÇÃO 16.0	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 10,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 11,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 7,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 8,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 22,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89392	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 12,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89392	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 25,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida  
Representante Legal  
Global Matenas, Serviços e  
Manutenção LTDA

Evaldo Almeida Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 051417303-3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		BALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.46	89395	SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 14,88	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATAÇÃO NA BOLSÃO CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 1/2" X0094. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 26,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 17,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ FESSOTO E AGUAS PLUVIAIS. D = 100MM	M	25,00	R\$ 72,79	R\$ 1.819,75	8,00	R\$ 582,32	R\$ 582,32	R\$ 1.237,43	
			<b>Sub-total 8</b>				<b>R\$ 182.492,12</b>		<b>R\$ 66.305,52</b>	<b>R\$ 66.305,52</b>	<b>R\$ 116.186,59</b>	
<b>9</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>									
9.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Garçofira em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZEANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELHA DE ALAMBRAO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC. MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICRPIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOZEANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLIO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 9</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>10</b>			<b>PERGOLADO</b>									
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 a 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 a 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 a 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (refibra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (refibra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETANICO - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 10</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>11</b>			<b>ALAMBRAO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO</b>									
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

