



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 51 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2423 Data do Sub-Empenho: 12/09/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 13009143-0 Agência: 3747 Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2024

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
 Função: 15 - Urbanismo  
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana  
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL  
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1754 - Recursos de Operações de Crédito  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	6.567.570,13	202.293,76	6.365.276,37
Patrimônio: -				

### HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - QUADRA DA QUIXABA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 120/2024, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/08/2024 À 28/08/2024. NFS-e 2024164.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
225.775,40	224.065,00	1.710,40

Data do Empenho: 19/01/2024

Data do Liquidação: 12/09/2024

### RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.057	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1754 INSS	4.705,37
2.1.8.8.1.01.04.00.00.057	IRRF - Fonte 1754	2.688,78
2.1.8.8.1.01.08.00.00.057	ISS - Fonte 1754	6.721,95
Valor Retido		14.116,10
## Duzentos e nove mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos ##		Valor Líquido
		209.948,90

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	29/08/2024	2024164	U			224.065,00
Quantidade: 1	Total:					224.065,00

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	224.065,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 12/09/2024.   ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 12/09/2024, podendo efetuar o pagamento.   NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 12/09/24

Jaqueline Trabuco da Silva  
 Controladora Interna  
 Portaria 281/2024

SIARC -





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



SANTALUZ/BA, 29/08/2024

## A EMPRESA:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 23.694.541/0001-62

## ENDEREÇO:

AV. SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, CEP 42.702-400, LAURO DE FREITAS/BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
<b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
<b>AÇÃO:</b>
FINISA
<b>HISTÓRICO:</b>
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO – QUADRA DA QUIXABA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA.
<b>Processo Licitatório:</b> Pregão Eletrônico 015/2022
<b>Contrato:</b> 135/2023 <b>Processo administrativo:</b> 149/2022 <b>Nº da obra:</b> 120/2024
<b>Nº da Nota Fiscal (Matrícula):</b> 2024164 <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 224.065,00 <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/08/2024 a 28/08/2024 <b>DOCUMENTOS EM ANEXO:</b> RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM, RDO, RELATÓRIO DA GFIP, DCTFWEB.
<b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAU
Recurso - FINISA

Atenciosamente,

*Evaldo Almeida Moraes*  
Engenheiro Civil  
RNP 051419303-3  
Fiscal de Obra



**MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS**

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota

2024164

Data e Hora de Emissão

29/08/2024 10:22:46

Código de Verificação

2E44C4BF5

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62

Inscrição Estadual

Inscrição 0010045273

Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305

Bairro: Centro

Município: LAURO DE FREITAS

UF: BA

CEP: 42702-400

Email: RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19

Inscrição

Inscrição Estadual: 00000000

Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Endereço: praça coronel josé leitão, 06

Bairro: CENTRO

Município: SANTALUZ

UF: BA

CEP: 48880-000

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Obra: REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - QUADRA DA QUIXABA

01 medição

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022

N° DO CONTRATO: 135-2023

N° DA OBRA: 120/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022

Período da medição: 01/08/2024 a 28/08/2024

Valor: R\$ 224.065,00

VALOR MÃO DE OBRA 60%: 134.439,00


VALOR DE MATERIAL 40%: 89.626,00

BC DE INSS 60%: 134.439,00 x 3,5%: 4.705,37

BC DE ISS 60%: 134.439,00 x 2,5%: 3.360,98

VALOR LIQUIDO: R\$ 215.998,65

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 224.065,00

**ATIVIDADE**

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
89.626,00	134.439,00	2,50	3360,98	Sim

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	4.705,37	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 215.998,65

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 08/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento Tomador



Autentique Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

Nº DAM: 398564		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT					NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS		UF: BA
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO:	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 134.439,00	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 6.721,95	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 6.721,95		
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 12/09/2024	MÊS REFERÊNCIA: Agosto	EXERCÍCIO: 2024	DATA EMISSÃO: 12/09/2024 09:23:33	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024		
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2024164 - DATA DE EMISSÃO: 29-08-2024			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.721,95		
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$			
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$			
			(+) MULTA DE MORA - R\$			
			(+) JUROS DE MORA - R\$			
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.721,95		



Operador: Daniele Nicodemus Da Silva



8174000067 . 2      21953906202 . 2      40930010500 . 7      00039856412 . 0

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8174000067 . 2      21953906202 . 2      40930010500 . 7      00039856412 . 0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Agosto	Nº DAM: 398564	EXERCÍCIO: 2024	DATA: 12/09/2024 09:23:33	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	6.721,95
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	6.721,95



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



I.R.R.F

Nº DAM: 398563	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES		INSCRIÇÃO: 31124	
TIPO / NOME LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT				NÚMERO 1883
COMPLEMENTO ANDAR 3 SALA 305		BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
DOCUMENTOS				
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO	C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE				
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F			
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 2.688,78	Quantidade/Alíquota (%): 1,000	Valor UFPM: 1,000	Valor R\$: 2.688,78	Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 2.688,78
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 12/09/2024	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 12/09/2024 09:21:37	DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2024
Composição do Imposto/Lançamentos			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.688,78
Valor do Tributo: 2.688,78	Vlr. Devido sem Desconto (VD): 2.688,78			
Taxa de Expediente: 0,00	Vlr. do Desconto: 0,00			
Valor de Base Cálculo: 2.688,78	Vlr. Devido com Desconto: 2.688,78		(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
INSTRUÇÕES:			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil;			(+) MULTA DE MORA - R\$	
2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido;			(+) JUROS DE MORA - R\$	
3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento.			(-) VALOR A PAGAR - R\$	2.688,78
4) NF-e Nº 2024164 - Data de emissão: 29/08/2024				



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000026 . 1      88783906202 . 3      40930010100 . 6      00039856307 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000026 . 1      88783906202 . 3      40930010100 . 6      00039856307 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F

PARCELA 1/1	Nº DAM: 398563	EXERCÍCIO 2024	DATA EMISSÃO: 12/09/2024 09:21:37	DATA VENCIMENTO: 30/09/2024
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.688,78
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.688,78



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA PROCESSAMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cap. 48 880-000 - Santaluz-BA  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/08/2024 a 28/08/2024

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUIDOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ: 23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO: R\$ 224.065,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 120/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M3		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de políetileno H=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	13	ORSE	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									
1.2.1			Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 260,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2	97679	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4	9864	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusiva transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 1.0		RETIRADA DE MEDIDO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M		R\$ 11,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	71,90	R\$ 4,62	R\$ 332,18	71,90	R\$ 332,18	71,90	R\$ 332,18	R\$ 0,00
			<b>Sub-total 1</b>				<b>R\$ 332,18</b>		<b>R\$ 332,18</b>		<b>R\$ 332,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2			<b>LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA</b>									
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>Sub-total 2</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3			<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3		R\$ 94,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3/KM		R\$ 0,83	R\$ 0,01		R\$ 0,01	0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		R\$ 41,04	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			<b>Sub-total 3</b>				<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Evaldo Araújo Moraes  
Engenheiro Civil  
RNP 071473033

GLOBAL CONSTRUCOES  
Gabriel Ribeiro C. B. Farias  
Eng. Civ.  
OAB/BA 191029564

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
<b>4</b>													
<b>FECHAMENTO</b>													
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1.5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4.096,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Sub-total 4</b>								<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5</b>													
<b>REVESTIMENTO</b>													
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	25,43	R\$ 31,95	R\$ 812,49	25,43	R\$ 812,49	25,43	R\$ 812,49	R\$ 0,00	0%
<b>Sub-total 5</b>								<b>R\$ 812,49</b>		<b>R\$ 812,49</b>		<b>R\$ 812,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>6</b>													
<b>MEIO FIO</b>													
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 56,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Sub-total 6</b>								<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>7</b>													
<b>PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO</b>													
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO S.O MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, COHRETO FCK = 20 MPA	M2	101,10	R\$ 152,96	R\$ 15.464,26	101,10		101,10	R\$ 15.464,26	R\$ 0,00	
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicada com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, eclusive regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



**Evaldo Almeida Moraes**  
Engenheiro Civil  
RNP 05141V303-3

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
Canabá Ribeiro C. B. C. Farias  
Eng. Civil  
CREA-BA 051622567-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO		MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, fck=25MPa, sob cam área grossa compactada c/ placa vibratória, ecomp=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 100,71	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, fck=25MPa, sob cam área grossa compactada c/ placa vibratória, ecomp=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 97,65	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibrado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, fck=25MPa, sob cam área grossa compactada c/ placa vibratória, ecomp=6cm, rejuntado c/ área fina.	M2		RS 116,39	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADIBENSAMENTO	M2		RS 35,95	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CRUA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA DE 5 CM	M2		RS 117,56	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADRERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	M2		RS 53,65	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M2		RS 84,73	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2		RS 108,16	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			<b>Sub-total 7</b>			<b>RS 15.464,26</b>	<b>RS 15.464,26</b>			<b>RS 15.464,26</b>	<b>RS 0,00</b>	
<b>8</b>			<b>DIVERSOS</b>									
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BUNDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	M2		RS 20,77	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	M2		RS 29,07	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 LUSOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - PREVISÃO 07/2015	M2		RS 84,15	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERBADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2		RS 156,70	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2		RS 101,21	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_08/2017	KG		RS 21,97	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		RS 20,33	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG		RS 18,05	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF_09/2021	KG		RS 22,99	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA/MÉDIA/BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L, AF_05/2021	M3		RS 572,70	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADIBENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		RS 32,28	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO TUBO GALVANIZADO Ø 1.14" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OSMONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1.47" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		RS 512,58	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIMA	M2		RS 12,75	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (GRUPO DE ZINCO)	M2		RS 21,14	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE EMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		RS 24,35	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNOAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		RS 340,81	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp2-050 (40x40x60cm)	UND		RS 339,06	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-050 (60x60x60cm)	UND		RS 585,84	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOS MADIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		RS 664,92	RS 0,00	RS 0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75.3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO DE		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 160,99		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 278,72		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M		R\$ 438,55		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 2671,16		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 279,86		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GREIHA DE (0,30 X 0,90 X 1)	UND		R\$ 131,77		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		R\$ 150,15		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND		R\$ 180,47		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.28	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	UND		R\$ 250,37		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND		R\$ 54,01		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND		R\$ 77,77		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M	UND		R\$ 138,27		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 396,52		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MÚLTIPLO, DN: 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R\$ 56,20		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN: 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CANA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND		R\$ 38,42		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		R\$ 26,41		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89528	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL, DR. 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M		R\$ 25,90		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 10,64		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 11,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 7,71		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 8,01		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 22,38		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN: 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 12,44		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL DN: 20MM X 1/2" X0694, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 25,91		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 14,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSAS CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL DN: 25MM X 1/2" X0694, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 26,40		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 17,95		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



**Eválio Araújo Moraes**  
 Eng. Civil  
 RNP 0314131013

**GLOBAL CONSTRUÇÕES**  
 Cássio Ribeiro C. & C. Ltda  
 Eng. Civil  
 CRC-BA-15182/2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75.3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO		MEÇÃO DI		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
8.49	89408	SINAPI	JELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 172014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 172014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RIGIDO CANEL BOBRACHA, SERIE REFORÇADA, PESGO TO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 8</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>9</b>			<b>PARQUE INFANTIL</b>									
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Taran em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.969,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOLAVÉ, COM APLICAÇÃO DE STAIR NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTRACINA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALUMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,17 X 2,17" - FIVADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 Y 1,00M, PASAFUSSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKEX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOLAVÉ, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL, COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTRACINA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,17 X 2,17"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 9</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>10</b>			<b>PERSOLADO</b>									
10.1	4209	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURDES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipe)ec	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipe)ec	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETAN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSECTICIDA, COR TRANSPARENTE, SANEPLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 10</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>11</b>			<b>ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO</b>									
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bmg, malha 2", revestido em PVC, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto quadro em tubo ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			<b>Sub-total 11</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	



Eválio Araújo Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 0514173033

GLOBAL CONSTRUÇÕES  
 Camilo Ribeiro & C. Associados  
 Eng. Civil  
 OAB/BA 161902/2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48 880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO		MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
<b>12</b>			<b>PAISAGISMO</b>									
12.1	10234	ORSE	Grama esterilizada em placas, fornecimento e plantio	M2		RS 24,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR DO IGUAL A 20 MM	M2		RS 118,92	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADADA DE LUCALÍPTO TRATADO 50x50x120 (LxCH)	UNID		RS 441,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.4		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encaixe em eucalipto tratado (2,0X20: 50/10)	UNID		RS 1.032,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
12.5		CPU PRÓPRIA	Planta - Palmeira Imperial h=4,30 a 5,00 m. (fornecimento e plantio)	UNID		RS 1.262,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			<b>Sub-total 12</b>				<b>RS 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>	
<b>13</b>			<b>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA</b>									
13.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID		RS 1.101,55	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5; H= 1,30M)	UNID		RS 1.232,24	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		RS 1.703,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID		RS 2.786,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.5		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID		RS 2.871,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.6		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Remada Sintética	UNID		RS 2.727,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13.7		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Multielevador 7x1	UNID		RS 7.213,70	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
			<b>Sub-total 13</b>				<b>RS 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>	
<b>14</b>			<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>									
14.1	9962	ORSE	LÁSTRO DE BRITA GRADUADA APLICADA E=10CM	M2	560,50	RS 30,74	RS 17.229,77	560,50	RS 17.229,77	560,50	RS 17.229,77	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	560,50	RS 2,87	RS 1.608,64	560,50	RS 1.608,64	560,50	RS 1.608,64	0%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA AERADA CA.60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 233M, (1,50M/G/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	560,50	RS 35,46	RS 19.886,54	560,50	RS 19.886,54	560,50	RS 19.886,54	0%
14.4	10747	SINAPI	PROJEM CONCRETO 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	560,50	RS 64,73	RS 47.210,92	560,50	RS 47.210,92	560,50	RS 47.210,92	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	560,50	RS 0,51	RS 285,86	560,50	RS 285,86	560,50	RS 285,86	0%
14.6	97697	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	560,50	RS 42,10	RS 23.597,05	560,50	RS 23.597,05	560,50	RS 23.597,05	0%
14.7	102364	SINAPI	ALUMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PISO 10 B/MG E MALHA QUADRADADA 3X3CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	401,00	RS 280,74	RS 112.576,74	80,20	RS 22.515,35	80,20	RS 22.515,35	0%
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado, com resguardo e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	RS 6.466,86	RS 6.466,86	1,00	RS 6.466,86	1,00	RS 6.466,86	0%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/cadeira em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado 4x5", instalada	PAR	1,00	RS 8.176,76	RS 8.176,76	1,00	RS 8.176,76	1,00	RS 8.176,76	0%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 2000W de potência branco Frio, 6500K, Autotalk, marca G-LIGHT ou similar	UNID	16,00	RS 388,45	RS 6.215,20	16,00	RS 6.215,20	16,00	RS 6.215,20	0%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150, fornecimento e assentamento	UNID		RS 886,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,5mm), malha 10x10cm	M1	560,50	RS 12,48	RS 6.995,04	560,50	RS 6.995,04	560,50	RS 6.995,04	0%
14.13	5082	ORSE	Instalação de tela, exclusiva a tela	M1	560,50	RS 16,70	RS 9.360,35	560,50	RS 9.360,35	560,50	RS 9.360,35	0%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_09/2021	M2	661,39	RS 21,45	RS 14.186,82	661,39	RS 14.186,82	661,39	RS 14.186,82	0%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	125,92	RS 4,82	RS 606,93	125,92	RS 606,93	125,92	RS 606,93	0%
			<b>Sub-total 14</b>				<b>RS 274.123,21</b>		<b>RS 184.061,82</b>		<b>RS 90.061,39</b>	



**Eváldo Almeida Moraes**  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051419303-3

GLOBAL CONTABILIDADES  
 Contábil Adv. C. C. Pereira  
 Eng. Civil  
 OCEA-BR 051922697-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**  
 Av Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Eváldo Almeida Moraes  
 Engenheiro Civil  
 RNP 051419303-3

ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. / C/ BDI	CONTRATADO			MEIOCIÓTI			ACUMLADO		
							P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	%	
15.1	9379		HASTE COBREDA COPEPWEED PATRIMONIO DE 5/8" X 2,4MM	UNID	1,00	R\$ 48,05	R\$ 48,05	1,00	R\$ 48,05	1,00	R\$ 48,05		R\$ 48,05	0%	
15.2	95748		INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016.P	M		R\$ 58,94	R\$ 58,94		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0%	
15.3	91833		TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	101,44	R\$ 9,83	R\$ 997,16	101,44	R\$ 997,16		101,44	R\$ 997,16		0%	
15.4	9006		CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM <sup>2</sup> , 1XV/90°C	M	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.5	9007		CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM <sup>2</sup> , 1XV/90°C	M	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.6	6386		CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.7	101632		RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UNID	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.8	473		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO) - UNHA (RETA)	UNID	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33		R\$ 26,33	0%	
15.9	11994		LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJF, 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTL 50.000h, 120 UM/W, GAR.5 ANOS, MODELO G1216-G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	R\$ 705,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.10	101539		ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UNID	R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.11	9200		CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.12	2892		FORNECIMENTO ISOLADOR BOLDANA PORCELANA	UNID	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.13	10311		ELETROSTACAGEM DA 100X60X15 CM	UNID	R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
15.14	101876		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUSTR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13	1,00	R\$ 85,13		R\$ 85,13	0%	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PÉTALAS	UNID	R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
				<b>Sub-total 15</b>		<b>R\$ 1.156,67</b>	<b>R\$ 1.156,67</b>		<b>R\$ 1.156,67</b>		<b>R\$ 1.156,67</b>		<b>R\$ 0,00</b>		
16			<b>LIMPEZA E EXPURGO</b>												
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	656,63	R\$ 4,76	R\$ 3.125,56	656,63	R\$ 3.125,56		656,63	R\$ 3.125,56		0%	
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	R\$ 123,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTUHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	R\$ 15,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
16.5	93590		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3	M3	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
16.6	12913		DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTUHO PURO (CINZA E VERMELHO - RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		0%	
				<b>Sub-total 16</b>		<b>R\$ 3.125,56</b>	<b>R\$ 3.125,56</b>		<b>R\$ 3.125,56</b>		<b>R\$ 3.125,56</b>		<b>R\$ 0,00</b>		
17			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>												
17.1	90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 120,65	R\$ 3.619,50	30,00	R\$ 3.619,50		30,00	R\$ 3.619,50		0%	
17.2	90776		ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 9.405,3	R\$ 9.772,20	240,00	R\$ 9.772,20		240,00	R\$ 9.772,20		0%	
17.3	88326		VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	R\$ 30,71	R\$ 4.606,50	150,00	R\$ 4.606,50		150,00	R\$ 4.606,50		0%	
				<b>Sub-total 17</b>		<b>R\$ 17.959,20</b>	<b>R\$ 17.959,20</b>		<b>R\$ 17.959,20</b>		<b>R\$ 17.959,20</b>		<b>R\$ 0,00</b>		

GLOBAL CONSTRUCOES  
 CARRA RIVER C & C FERRAS  
 Eng Oni  
 CRECHA 051022574