



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 36 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 183	Data do Sub-Empenho: 21/02/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
FORNECEDOR			
Nome: 5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica		
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057	Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE		
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta Corrente: 13009143-0	Agência: 3747	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 27/01/2025
Reduzido: 1007.4451.1500	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade: 1201	- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função: 15	- Urbanismo	
Sub-Função: 451	- Infra-estrutura Urbana	
Programa: 008	- INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	
Ação: 1.007	- Investimentos em Obras Estruturantes	
Elemento: 4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
Fonte: 1500	- Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Elemento: 4.4.90.51.01	- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	976.540,03	129.354,64	847.185,39
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - REPARAÇÃO ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - QUADRA DA QUIXABA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022, OBRA Nº 120/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/01/2025 À 31/01/2025. NFS-e 2025238.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	91.498,26	90.061,39	1.436,87



Data do Empenho: 27/01/2025	Data do Liquidação: 21/02/2025
------------------------------------	---------------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1500 INSS	1.891,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.002	IRRF - Fonte 1500	1.080,74
2.1.8.8.1.01.08.00.00.002	ISS - Fonte 1500	2.701,84
		Valor Retido
		5.673,87
		Valor Líquido
		84.387,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/02/2025	2025238	U			90.061,39
Quantidade: 1						Total: 90.061,39

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	90.061,39

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/02/2025.  _____ ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/02/2025, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 25/02/2025.
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013/2025





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2025238
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 10:40:41
Código de Verificação
ADE0DF2E2

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.694.541/0001-62 Inscrição Estadual
Inscrição 0010045273
Nome/Razão GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305
Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
CEP: 42702-400 Email: RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 13.807.870/0001-19
Inscrição Inscrição Estadual: 00000000
Nome/Razão MUNICÍPIO DE SANTALUZ
Endereço: praça coronel José leitão, 06
Bairro: CENTRO Município: SANTALUZ UF: BA
CEP: 48880-000 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): Santaluz

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - QUADRA DA QUIXABA
02 MEDIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Nº DO CONTRATO: 135-2023
Nº DA OBRA: 120/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149-2022
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2025 à 31/01/2025
VALOR TOTAL: 90.061,39
VALOR MÃO DE OBRA 60%: 54.036,83
VALOR DE MATERIAL 40%: 36.024,56
BC DE INSS 60%: 54.036,83 x 3,5%: 1.891,29
BC DE ISS 60%: 54.036,83 x 2,5%: 1.350,92
VALOR LÍQUIDO: R\$86.819,18
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0334 C/C: 98783-1

Francisco de Paula
Engenheiro Civil
Crec. 122.000000-1

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 19/02/25 Assinatura

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 90.061,39

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e



Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
36.024,56	54.036,83	2,50	1350,92	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.891,29	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 86.819,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: 40,0%



I.R.R.F

Nº DAM: 403239	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS UF: BA
DOCUMENTOS		
C.P.F.:	R.G.:	ORGÃO C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo: 1.080,74	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000 Valor R\$ 1.080,74 Taxa Expediente R\$: Valor Total R\$: 1.080,74
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 21/02/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025 DATA EMISSÃO: 21/02/2025 10:51:38 DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025
Composição do Imposto/Lançamentos		(-) VALOR DEVIDO - R\$ 1.080,74
Valor do Tributo: 1.080,74	Vir. Devido sem Desconto (VD): 1.080,74	
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 1.080,74	Vir. Devido com Desconto: 1.080,74	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
INSTRUÇÕES: 1) Pagável na agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; 2) Multa de 02% após o vencimento sobre o valor devido; 3) Juros de mora de 0,33% ao dia após o vencimento. 4) NF-e Nº 2025238 - Data de emissão: 19-02-2025		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(-) VALOR A PAGAR - R\$ 1.080,74



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8171000010 . 5 80743906202 . 5 50228010100 . 2 00040323907 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000010 . 5 80743906202 . 5 50228010100 . 2 00040323907 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



I.R.R.F



PARCELA: 1/1	Nº DAM: 403239	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 21/02/2025 10:51:38	DATA VENCIMENTO: 28/02/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(-) VALOR DEVIDO - R\$	1.080,74
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(-) VALOR A PAGAR - R\$	1.080,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 403241		CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA			INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT					NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305			BAIRRO: CENTRO		MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	
UF: BA						
DOCUMENTOS						
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62			R.G.:		ORGÃO:	
TOMADOR						
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ					C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO						
Base Cálculo: 54.036,83		Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.701,84		Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.701,84
DADOS PARA PAGAMENTO						
DATA LANÇAMENTO: 21/02/2025		MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 21/02/2025 10:54:07		DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2025
INSTRUÇÕES: 1- PAGÁVEL NAS AGENCIAS E CASH ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA E BANCO DO BRASIL. 2- RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 3- NF-e Nº 2025238 - DATA DE EMISSÃO: 19-02-2025				(-) VALOR DEVIDO - R\$		2.701,84
				(-) VALOR DO DESCONTO - R\$		
				(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$		
				(+) MULTA DE MORA - R\$		
				(+) JUROS DE MORA - R\$		
				(-) VALOR A PAGAR - R\$		2.701,84



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



8177000027 . 3

01843906202 . 9

50310010500 . 9

00040324112 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8177000027 . 3

01843906202 . 9

50310010500 . 9

00040324112 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Fevereiro	Nº DAM: 403241	EXERCÍCIO: 2025	DATA: 21/02/2025 10:54:07	DATA VENCIMENTO: 10/03/2025
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.701,84
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.701,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 19/02/2025

A empresa:


GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO:
AÇÃO:1007 FONTE:1500 RECURSO PRÓPRIO
HISTÓRICO:
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO - QUADRA DA QUIXABA, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
Contrato: 135/2023 Processo administrativo: 149-2022 Nº da obra: 120/2024
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025238 VALOR DA NOTA: R\$ 90.061,39 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2025 a 31/01/2025 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 01, DCTFWEB CP 01.
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ
RECURSO PRÓPRIO

Atenciosamente,


Fernando J. Sena
CPF: 020.897.97

Fiscal de contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA E CANTEIROS - QUADRA DA QUIXABA

PERÍODO DE MEDIÇÃO:

01/01/2025 a 31/01/2025

OBJETO:

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ.

EMPRESA:

GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ:

23.694.541/0001-62

MEDIÇÃO 2:

R\$ 90.061,39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

Nº DO CONTRATO:135-2023

Nº DA OBRA: 120/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		COMPOSIÇÃO 1.0	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M		R\$ 32,75	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2		R\$ 163,35	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3		R\$ 269,26	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.6		COMPOSIÇÃO 2.0	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M		R\$ 11,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	71,90	R\$ 4,62	R\$ 332,18		R\$ 0,00	71,90	R\$ 332,18	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 1				R\$ 332,18		R\$ 0,00		R\$ 332,18	R\$ 0,00	
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1		COMPOSIÇÃO 3.0	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2		R\$ 1,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 2				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3		R\$ 94,13	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3		R\$ 7,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3		R\$ 112,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.4		COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3		R\$ 41,04	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 3				R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Franklin de J. Costa



GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Canillo Ribeiro C. B. C. Pereira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802967-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO		MEDIDAÇÃO		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/BOI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
4			FECHAMENTO									
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		R\$ 72,90	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM / (ESPESURA 14 CM) FBK = 24,0 MPA. PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS. UTILIZANDO PAU-DE-CHOVO. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		R\$ 65,54	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALÇADA ARGAMASSADA / CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,3520-45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 5,2679	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3		R\$ 4,09648	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 4				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5			REVESTIMENTO									
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS	M2	25,43	R\$ 31,95	R\$ 812,48	25,43	R\$ 812,48	R\$ 812,48	R\$ 812,48	0%
			Sub-total 5				R\$ 812,48		R\$ 812,48	R\$ 812,48	R\$ 812,48	
6			MEDIO-FIO									
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 51,39	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M		R\$ 56,38	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M		R\$ 43,13	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		R\$ 71,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300,300,3 M. AF_12/2020	UND		R\$ 213,96	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
			Sub-total 6				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO									
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELI-COPTERO), INCLUINDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA C/60, C/196 (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	101,10	R\$ 152,96	R\$ 15.464,26	101,10	R\$ 15.464,26	R\$ 15.464,26	R\$ 15.464,26	0%
7.2	7324	ORSE	Piso tipo direcional e/ou alerita, de concreto, colorido, p/defletores visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, excluir regularização de base	M2		R\$ 110,60	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibratório, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m², NBR9781, FCK(min)=35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, etcomp.=46cm, rejuntado c/ área fina.	M2		R\$ 100,71	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibratório, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=5cm, 46un/m², NBR9781, FCK(min)=35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, etcomp.=46cm, rejuntado c/ área fina.	M2		R\$ 97,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%



Franklin de Jesus
 Secretário Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3285-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	CONTRATADO		MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BQ	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.		
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vitroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob cam de areia grossa compactada c/ placa vibratória, e (comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2		R\$ 116,39	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2		R\$ 35,95	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTA PRE MOLDADE 50 X 50 CM CINZA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2		R\$ 117,56	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO:AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF. 07/2021	M2		R\$ 53,65	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.9/14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF. 09/2020	M2		R\$ 84,23	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPa, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M2		R\$ 109,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			Sub-total 7				R\$ 15.464,26				R\$ 15.464,26	
8			DIVERSOS									
8.1	101600	SINAPI	FORNHEIMENTO DE VILA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LANGUIRA MENOR QUE 1,5 M, EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF. 06/2020	M2		R\$ 20,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VILA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LANGUIRA MENOR QUE 1,5 M, AF. 06/2020	M2		R\$ 29,07	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO, - REVISÃO 07/2015	M2		R\$ 84,15	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2021	M2		R\$ 156,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2		R\$ 101,21	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 21,97	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 20,33	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG		R\$ 18,05	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF. 09/2021	KG		R\$ 22,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3		R\$ 572,70	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		R\$ 32,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNHEIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TURO GALVANIZADO Ø 1,1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TURO GALVANIZADO Ø 1,1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		R\$ 512,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APREIAMENTO COM LIXA	M2		R\$ 12,79	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2		R\$ 21,14	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		R\$ 24,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M		R\$ 340,81	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.17/15.6	6386	ORSE	*Calha de passagem cap 1-060 (40x40x60cm)	UND		R\$ 339,06	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.18	6387	ORSE	*Calha de passagem cap 2-080 (60x60x80cm)	UND		R\$ 585,84	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.19	2795	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TÍTULOS MAÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND		R\$ 668,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.20	10998	ORSE	FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (L2.1) PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIPO: ADS-N-12	M		R\$ 162,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.21	10049	ORSE	FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (L8.1) PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIPO: ADS-N-12	M		R\$ 278,72	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.22	10050	ORSE	FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE TURO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24.1) PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIPO: ADS-N-12	M		R\$ 438,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.23	92833	SINAPI	TUPO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M		R\$ 267,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.24	92855	SINAPI	TUPO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M		R\$ 279,66	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		R\$ 131,77	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		R\$ 150,16	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNHEIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND		R\$ 180,47	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Franklin de J. Costa
Assessoria

Franklin de J. Costa
Assessoria

Franklin de J. Costa
Assessoria

Franklin de J. Costa
Assessoria

Franklin de J. Costa
Assessoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.28		COMPOSIÇÃO 14.0	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PVI; D = 60 CM	UND		R\$ 250,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND		R\$ 54,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND		R\$ 77,77	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND		R\$ 138,27	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		R\$ 996,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M		R\$ 56,20	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND		R\$ 39,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M		R\$ 26,41	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M		R\$ 25,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.37		COMPOSIÇÃO 15.0	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 9,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.38		COMPOSIÇÃO 16.0	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		R\$ 15,03	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 10,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 11,80	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.41	89373	SINAPI	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 7,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.42	89378	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 8,01	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.43	89379	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 22,38	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 12,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.45	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2_x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 25,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 14,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2_x0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 26,40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND		R\$ 17,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	


 Carlos Antônio de Jesus
 Eng. Civil
 CREA-BA 051002567-0




 GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camilla Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051002567-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND		R\$ 7,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UND		R\$ 8,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	M		R\$ 72,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 8							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9													
PARQUE INFANTIL													
9.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID		R\$ 6.738,46	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.999,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.332,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID		R\$ 2.196,74	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,1/2 X 2,1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M		R\$ 356,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,1/2 X 2,1/2"	UNID		R\$ 524,82	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 9							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10													
PERGOLADO													
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ		R\$ 598,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ		R\$ 283,47	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ		R\$ 83,16	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M		R\$ 37,49	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M		R\$ 18,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2		R\$ 20,64	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 10							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11													
ALAMBRADO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO													
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M		R\$ 76,52	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2		R\$ 170,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M		R\$ 231,71	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 11							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Franklin de J. ...
 Eng. Civil

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camillo Ribeiro C. B. C. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051602957-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
 Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
12			PAISAGISMO										
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2		R\$ 24,32	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2		R\$ 118,92	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxOxH)	UNID		R\$ 441,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID		R\$ 1.032,05	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND		R\$ 1.262,12	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 12							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA										
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID		R\$ 1.101,55	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID		R\$ 1.232,24	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID		R\$ 1.703,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID		R\$ 2.786,87	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID		R\$ 2.821,81	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID		R\$ 2.727,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multifuncionador 7x1	UNID		R\$ 7.213,70	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Sub-total 13							R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14			QUADRA POLIESPORTIVA										
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	560,50	R\$ 30,74	R\$ 17.229,77		R\$ 0,00	560,50	R\$ 17.229,77	R\$ 0,00	0%
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	560,50	R\$ 2,87	R\$ 1.608,64		R\$ 0,00	560,50	R\$ 1.608,64	R\$ 0,00	0%
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	560,50	R\$ 35,48	R\$ 19.886,54		R\$ 0,00	560,50	R\$ 19.886,54	R\$ 0,00	0%
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	560,50	R\$ 84,23	R\$ 47.210,92		R\$ 0,00	560,50	R\$ 47.210,92	R\$ 0,00	0%
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	560,50	R\$ 0,51	R\$ 285,86		R\$ 0,00	560,50	R\$ 285,86	R\$ 0,00	0%
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	560,50	R\$ 42,10	R\$ 23.597,05		R\$ 0,00	560,50	R\$ 23.597,05	R\$ 0,00	0%
14.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	401,00	R\$ 280,74	R\$ 112.576,74	320,80	R\$ 90.061,39	401,00	R\$ 112.576,74	R\$ 0,00	0%
14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com quadradro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 6.466,86		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.466,86	R\$ 0,00	0%
14.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 8.176,76		R\$ 0,00	1,00	R\$ 8.176,76	R\$ 0,00	0%
14.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou simila	UND	16,00	R\$ 388,45	R\$ 6.215,20		R\$ 0,00	16,00	R\$ 6.215,20	R\$ 0,00	0%
14.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND		R\$ 886,43	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	M1	560,50	R\$ 12,48	R\$ 6.995,04		R\$ 0,00	560,50	R\$ 6.995,04	R\$ 0,00	0%
14.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	M1	560,50	R\$ 16,20	R\$ 9.080,10		R\$ 0,00	560,50	R\$ 9.080,10	R\$ 0,00	0%
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	661,39	R\$ 21,45	R\$ 14.186,82		R\$ 0,00	661,39	R\$ 14.186,82	R\$ 0,00	0%
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	125,92	R\$ 4,82	R\$ 606,93		R\$ 0,00	125,92	R\$ 606,93	R\$ 0,00	0%
Sub-total 14							R\$ 274.123,21		R\$ 90.061,39		R\$ 274.123,21	R\$ 0,00	



Franklin de Lencina
(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	CONTRATADO			MEDIÇÃO 02		ACUMULADO		SALDO	%
					QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	1,00	R\$ 48,05	R\$ 48,05	R\$ 0,00	1,00	R\$ 48,05	R\$ 0,00	0%	
15.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M		R\$ 58,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	101,44	R\$ 9,83	R\$ 997,16	R\$ 0,00	101,44	R\$ 997,16	R\$ 0,00	0%	
15.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM², 1KV/90°C	M		R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM², 1KV/90°C	M		R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID		R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID		R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.8	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A. PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33	R\$ 0,00	1,00	R\$ 26,33	R\$ 0,00	0%	
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID		R\$ 705,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.10	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNID		R\$ 115,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.11	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID		R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID		R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100X60X15 CM	UNID		R\$ 2.796,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	R\$ 0,00	1,00	R\$ 85,13	R\$ 0,00	0%	
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID		R\$ 2.123,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Sub-total 15				R\$ 1.156,67	R\$ 0,00		R\$ 1.156,67	R\$ 0,00		
16			LIMPEZA E EXPURGO										
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	656,63	R\$ 4,76	R\$ 3.125,56	R\$ 0,00	656,63	R\$ 3.125,56	R\$ 0,00	0%	
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3		R\$ 57,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3		R\$ 123,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3		R\$ 16,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM		R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T		R\$ 24,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
			Sub-total 16				R\$ 3.125,56	R\$ 0,00		R\$ 3.125,56	R\$ 0,00		
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 120,65	R\$ 3.619,50	R\$ 0,00	30,00	R\$ 3.619,50	R\$ 0,00	0%	
17.2	90776	SINAPI	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	R\$ 40,53	R\$ 9.727,20	R\$ 0,00	240,00	R\$ 9.727,20	R\$ 0,00	0%	
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	R\$ 30,71	R\$ 4.606,50	R\$ 0,00	150,00	R\$ 4.606,50	R\$ 0,00	0%	
			Sub-total 17				R\$ 17.953,20	R\$ 0,00		R\$ 17.953,20	R\$ 0,00		



Franklin de A. ...
(Handwritten signature)

GLOBAL CONSTRUÇÕES
 Camille Ribeiro C. B. G. Ferreira
 Eng. Civil
 CREA-BA 051802567-0